

清 こ 児 第 4 9 号  
平 成 27 年 4 月 15 日

文部科学大臣 殿

静岡県駿東郡清水町長 山本 博保

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校		
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100.0	100

##### 【所見】

平成25年度～平成26年度に予定していた、清水幼稚園改築事業については、計画通り実施することができた。  
また、本改築事業の完了により、本計画の目標とした昭和56年以前の旧建築基準法時に建築された、幼稚園・小学校・中学校のうち、耐震性が劣る施設については、全て耐震化率100%を達成した。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業完了に伴い、所管課である教育委員会こども育成課内で事後評価を実施した。  
また、幼稚園教育アンケートを毎年実施しており、施設面を間接的に聞いている質問項目において、A評価と判断した保護者が改築前と比較して20%以上上昇し、利用児童の保護者に対しても満足度が図られた。  
なお、公表方法については、事後評価シートの内容を本町ホームページに公表することとした。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業については、計画通りに実施できた。  
今後については、老朽化が進んでいる3小学校の給食棟について建替え整備を実施するなど、教育環境の改善に努めるものとする。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 清水町公立学校等施設整備計画

都道府県名	静岡県
市町村名	清水町

2 計画作成主体 静岡県駿東郡清水町

3 計画期間 平成25年度～平成26年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
清水幼稚園(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	園	S	○	平成26年3月31日				
清水幼稚園(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	園	S	○	平成26年12月15日				
清水幼稚園(Ⅰ期工事)	①	0204	不適格改築	園	S	○	平成26年3月31日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
清水幼稚園(Ⅱ期工事)	①	0204	不適格改築	園	S	○	平成26年12月15日		追加	平成26年2月10日	平成26年2月10日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。